

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI**

### **DOTYCZĄCEJ**

### **BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

**PETRYKOZY 52 gm. Pabianice dz. nr 45/1 i 46/1**

***Część opisowa została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)***

#### **1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów**

Zamierzenie dotyczy realizacji obiektu p.n. budowa szkolnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z drenażem odwadniającym oraz oświetleniem hybrydowym.

Zakres robót wynika z kolejności wykonywania robót przy realizacji zakresu zamierzenia tj.:

- roboty ziemne – wykonanie wykopów pod nawierzchnię i podbudowę płyty boiska
- roboty inżynieryjne – budowa drenażu odwadniającego płytę boiska oraz budowa studni chłonnych
- roboty inżynieryjne – wykonanie warstw podbudowy z tłucznia pod nawierzchnię
- roboty betoniarskie – wykonywanie fundamentów wraz z obsadzeniem tulei pod montaż wyposażenia (bramki, kosze, siatka), słupy oświetlenia hybrydowego oraz półkochwyty zabramkowe
- ułożenie warst nawierzchni poliuretanowej
- montaż wyposażenia boiska (bramki, słupki siatki, kosze) oraz siatki półkochwytów
- montaż oświetlenia hybrydowego

#### **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

Działki objęte zakresem opracowania nie są zabudowane, stanowią boisko trawiaste szkoły podstawowej.

Przedmiotowa inwestycja stanowi budowę szkolnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z drenażem odwadniającym oraz oświetleniem hybrydowym.

#### **3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

Przedmiotowa realizacja zadania inwestycyjnego w/w nie powoduje, zgodnie z treścią w/w rozporządzenia zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

#### **4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsce i czas ich występowania**

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie występują roboty, które stwarzają szczególne zagrożenia bezpieczeństwa. Zakres robót

**przedsięwzięcia musi być szczegółowo omówiony z pracownikami przed przystąpieniem do wykonywania.**

**5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

**Roboty szczególnie niebezpieczne przy realizacji tego zadania nie występują. Osoba posiadająca uprawnienia budowlane np. kierownik budowy powinien, przed przystąpieniem do wykonywania robót udzielić pracownikom instruktażu z zakresu przestrzegania przepisów BHP oraz przedstawić zakres poszczególnych etapów robót i sposób ich wykonania zgodnie z *Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych***

**6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń**

**Przedmiotowa budowa nie powoduje zagrożenia dla zdrowia. Realizacja zakresu robót zapewnia bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.**